



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง
เรื่อง ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓
ต.เครื่อง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง ได้ว่าจ้าง หจก.แก้วคงการก่อสร้าง ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ ต.เครื่อง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.เครื่อง จำนวน ๒ ป้าย บัดนี้ หจก.แก้วคงการ
ก่อสร้าง ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าว งวดที่ ๑ ในวันที่...๑๑.. เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
โดยผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

งวดที่ 1 -ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกได้ของดิน แล้วเสร็จ
-โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ ตอกเข็ม (กรณีผลการทดสอบดินปรากฏว่าต้องตอกเข็ม)
ขุดดิน ผูกเหล็กเทคอนกรีตฐานราก เสาคอม่อ และคานคอดิน แล้วเสร็จ
-ถังน้ำใส ขนาดความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ตอกเสาเข็ม ขุดดิน
ผูกเหล็ก เทคอนกรีต พื้นกันถังน้ำใส แล้วเสร็จ
-ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐ ตอกเสาเข็ม (กรณี
ผลการทดสอบดินผลปรากฏว่าต้องตอกเข็ม) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐานราก คานคอดิน เสารับพื้นชั้น
บนและพื้นถังกรอง แล้วเสร็จ
-หอดังสูง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ ตอกเสาเข็ม (กรณีผลการทดสอบดินผลปรากฏว่าต้อง
ตอกเข็ม) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐานรากและ คานคอดิน แล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๕
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ทำการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญาการก่อสร้างแล้ว
เสร็จทุกประการ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างทั้งหมด งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง
และจะตรวจงานโครงการดังกล่าว ในวันที่.....๑๔.....เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา
๑๐.๐๐.....น. เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....๑๒..... เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ไสว ทองคำ
(นายไสว ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเครื่อง