



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง**  
**เรื่อง ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๘**  
**ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช**

-----

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ได้ว่าจ้าง หจก.แก้วคงการก่อสร้าง ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๘ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.เคร็ง จำนวน ๒ ป้าย บัดนี้ หจก.แก้วคงการก่อสร้าง ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าว งวดที่ ๑, ๒, ๓ และ งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ในวันที่...๒๕...เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้

งวดที่ ๑ -ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ของดิน แล้วเสร็จ

-โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๒ ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ

-ถังน้ำใส ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๐๒๐ ตอกเสาเข็ม ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตพื้นกันถังน้ำใส แล้วเสร็จ

-ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๔ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๐๗ ตอกเสาเข็ม ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐานราก คอนคอดิน เสารับพื้นชั้นบน พื้นถังกรอง แล้วเสร็จ

-หอถังสูง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๑๕ ตอกเสาเข็ม ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐานราก คานคอดิน แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ -โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๒ แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานทาสี และงานไฟฟ้า)

-ถังน้ำใส ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๐๒๐ เทคอนกรีตผนังถังน้ำใส แล้วเสร็จ

-ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๐๗ เทคอนกรีตผนังถังกรองน้ำบาดาลและติดตั้งแอร์เรเตอร์ แล้วเสร็จ

-หอถังสูง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๑๕ ตั้งแบบด้านในของเสาหอถัง ทั้ง ๔ ด้าน จนถึงระดับคานรับกันถึงพร้อมตรวจสอบระยะห่างระหว่างเสาในแต่ละช่วงคาน แล้วเสร็จ

-วางระบายน้ำ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ -โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๒ แล้วเสร็จ ยกเว้นงานทาสี

-ถังน้ำใส ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๐๒๐ ยกเว้นงานทาสี

-หอถังสูง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๑๕ แล้วเสร็จ ยกเว้นงานทาสี

-ระบบท่อจ่ายน้ำประปา แล้วเสร็จ

-งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม แล้วเสร็จ

-งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม แล้วเสร็จ

-ระบบท่อจ่ายน้ำประปา แล้วเสร็จ

-งานระบบท่อส่งน้ำดิบ แล้วเสร็จ

- งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖ แล้วเสร็จ
- งานประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๔ แล้วเสร็จ
- งานประสานท่อที่ปากท่อบาดาล แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๗ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)

- งานป้าย รั้ว ประตู แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑ แล้วเสร็จ
- งานทาสีทั้งหมด
- ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
- เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ
- เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด – ด่าง ในน้ำ
- เครื่องมือประจำการประปา
- การประสานระบบไฟฟ้า
- งานอื่น ๆ ที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

-ทำการทดสอบการสูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้านทั้งระบบ ก่อนส่งมอบงานจ้างต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญาการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างทั้งหมด งวดที่ ๑ , ๒ , ๓ และ งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และจะตรวจงานโครงการดังกล่าว ในวันที่.....๔.....เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ...๑๐.๐๐...น. เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....๓..... เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ)            ไสว ทองดำ  
(นายไสว ทองดำ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง